

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие общественного транспорта (Брянская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Брянская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Брянская область)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в городах и агломерациях в том числе за счет обновления подвижного состава			
4.	Куратор регионального проекта	Амеличев Д.Н.	Заместитель Губернатора Брянской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Городянка В.В.	Временно исполняющий обязанности директора		
6.	Администратор регионального проекта	Рославцев А.С.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств													
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	НП,ГП, Указ 309	Процент	27,5000	2024	-	-	40,0000	60,0000	70,0000	76,0000	85,0000	Городяню В.В. Временно исполняющий обязанности директора ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 547,50	299 547,50	299 547,50	299 547,50	309 640,50	625 100,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 547,50	299 547,50	299 547,50	299 547,50	309 640,50	625 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Городянка В.В.	В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах за счет приобретения новых транспортных средств общественного пользования должна составить не менее 85%.
1.1.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Городянка В.В.	Прочий тип документа .
1.1.2.	Контрольная точка "Закупка"	-	15.06.2027	11	06	Городянка В.В.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок"						
1.1.3.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Городянки В.В.	Прочий тип документа -
1.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2026	08	06	Городянки В.В.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Городянки В.В.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.07.2028	08	06	Городянки В.В.	Прочий тип документа Государственный контракт
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта"	-	15.10.2026	09	11	Городянки В.В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта"	-	15.10.2027	08	10	Городянки В.В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта
1.1.9.	Контрольная точка"Сформирован промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта"	-	15.10.2028	09	11	Городянки В.В.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о достижении результата регионального проекта
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	11	07	Городянки В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2026	06	10	Городянки В.В.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2027	06	11	Городянки В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Городянки В.В.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи
1.1.14.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	28.12.2028	06	07	Городянки В.В.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг"						
1.1.15.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2028	06	10	Городянка В.В.	Прочий тип документа Акт приемки-передачи
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Городянка В.В.	Прочий тип документа Отчет о выполнении мероприятия
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Городянка В.В.	Прочий тип документа Отчет о выполнении мероприятия
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Городянка В.В.	Прочий тип документа Отчет о выполнении мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие общественного транспорта (Брянская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	100,000	100,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000